

平成27年11月20日
ホップ障害者地域生活支援センター

HOP障害者福祉サービス事業所新築工事 琴似寮

- 1 日時 平成27年11月20日
- 2 場所 財務局・琴似寮跡
- 3 行程 契約・地質調査（ボーリング）

(1) 契約

契約は9時40分財務局において執り行ない、相互に契約書を交わした。



(2) ボーリング作業

ア 概要

同日11時には地質確認の為、ボーリングにより穴を開け1m毎に右写真の重りを落とす事により、最深10mまで2日間にて地質の調査をする為に業者が作業を開始した。



イ 採取サンプル

5m～10mの1m毎のサンプルを採取、石の混じった固い地層との事。

